

**INFORMACIJA APIE 2023–2029 M. TAURAGĖ+ FUNKCINĖS ZONOS STRATEGIJOS  
ĮGYVENDINIMO PAŽANGĄ**

2026-03-31

**1. Informacija apie Strategijos poveikio ir rezultato rodiklių reikšmių pasiekimą**

Strategijos tikslas (-ai) / uždaviniai	Rodikliai, matavimo vienetai	Pagal Strategiją pradinė rodiklio reikšmė ir metai	Pagal Strategiją siektina rodiklio reikšmė ir metai	Pasiekta rodiklio reikšmė	Informacijos šaltiniai	Komentarai
1	2	3	4	5	6	7
1. Didinti savivaldybių konkurencingumą ir gerinti gyvenimo kokybę	BVP vienam gyventojui, to meto kainomis (tūkst. Eur)	10,9 (2023 m.)	12,0 (2029 m.)	16,0 (2024 m.)	Oficialiosios statistikos portalas <a href="https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/">https://osp.stat.gov.lt/statistiniu-rodikliu-analize#/</a> (2024 m. išankstiniai duomenys 2026-03-30)	
1.1. Padidinti investicinių ir turistinį patrauklumą	Sukurtos arba atkurtos teritorijos, naudojamos ekonominei, rekreacinei ar turizmo paskirčiai (ha)	0,00 (2023 m.)	291,00 (2029 m.)	0,0 (2025 m.)	<i>Europos Sąjungos investicijų administravimo informacinės sistemos (INVESTIS) duomenys</i>	
	Metinis konsoliduotų viešųjų	0,00 (2023 m.)	39 399,00 (2029 m.)	0,0 (2025 m.)	<i>Europos Sąjungos investicijų administravimo</i>	

	paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus)				<i>informacinės sistemos (INVESTIS) duomenys</i>	
	Dviračiams skirtos infrastruktūros metinis naudotojų skaičius (naudotojai per metus)	0,00 (2023 m.)	1 700,00 (2029 m.)	0,0 (2025 m.)	<i>Europos Sąjungos investicijų administravimo informacinės sistemos (INVESTIS) duomenys</i>	
1.2. Efektyvinti viešąsias paslaugas ir užtikrinti jų tvarumą bei darnumą	Metinis konsoliduotų viešųjų paslaugų vartotojų skaičius (vartotojai per metus)	0,00 (2023 m.)	16 801 751,00 (2029 m.)	0,0 (2025 m.)	<i>Europos Sąjungos investicijų administravimo informacinės sistemos (INVESTIS) duomenys</i>	
	Numatomas išmetamas šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekis (tonos CO2 ekvivalentu per metus)	n. d.	n. d.	n. d.	<i>Europos Sąjungos investicijų administravimo informacinės sistemos (INVESTIS) duomenys</i>	
	Sukurta bendrai teikiama viešoji paslauga (jungtinės veiklos sutartys)	0,00 (2022 m.)	1,00 (2029 m.)	0,0 (2025 m.)	<i>Europos Sąjungos investicijų administravimo informacinės sistemos (INVESTIS) duomenys</i>	
	Asmenų, po dalyvavimo veiklose, pagerinusių sveikatos raštingumo	0,00 (2022 m.)	80,00 (2029 m.)	0,0 (2025 m.)	<i>Europos Sąjungos investicijų administravimo informacinės sistemos (INVESTIS) duomenys</i>	

	kompetenciją, dalis (procentai)					
	Asmenų, palankiai vertinančių visuomenės priežiūros paslaugų kokybę, dalis (proc.)	0,00 (2022 m.)	80,00 (2029 m.)	0,0 (2025 m.)	<i>Europos Sąjungos investicijų administravimo informacinės sistemos (INVESTIS) duomenys</i>	

## **2.Integruota požiūrį užtikrinančių principų laikymasis:**

<b>Principai</b>	<b>Ar laikomasi</b>	<b>Komentarai</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
Strategijoje suplanuoti veiksmai įgyvendinami taikant integruotų teritorinių investicijų metodą	taip	Tauragė+ funkcinės zonos strategijos veismų visuma prisideda prie ESIFP 5-ojo prioriteto „Piliečiams artimesnė Lietuva“ 5.1 ir 5.2 uždavinių, centruojantis į viešųjų paslaugų kompleksškumo, Tauragės regiono investicinio patrauklumo didinimą, Programos 4 prioriteto „Socialiai atsakingesnė Lietuva“ 4.8 uždavinio investicinėmis veiklomis gerinant sveikatos priežiūros sistemos paslaugų kokybę ir prieinamumą, skatinant sveikatos tausoimą ir stiprinimą, ugdant sveikatos raštingumą, 8 specialiojo prioriteto „Tvarus judumas miestuose“ 8.1 uždavinio investicijomis kuriant visoms visuomenės grupėms tinkamas darnaus judumo sistemas.
Strategija prisidedama prie efektyvesnio dviejų ar daugiau savivaldybių funkcijų, nustatytų Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatyme, vykdymo	taip	Strategijos veiksmai 1.1.1, 1.1.3, 1.2.2, 1.2.3, 1.2.4 prisideda prie visų 4 regiono savivaldybių savarankiškų funkcijų „keleivių vežimo vietiniais maršrutais organizavimas“, „šilumos ir geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo organizavimas“, „sąlygų verslo ir turizmo plėtrai sudarymas ir šios veiklos skatinimas“, o 1.2.5, 1.2.6 prisideda prie 2 regiono savivaldybių (Jurbarko rajono ir Pagėgių) savarankiškos funkcijos „pirminė asmens ir visuomenės sveikatos priežiūra“.

		Šiais veiksmais siekiama efektyviai integruoti dviejų ar daugiau savivaldybių funkcijas, gerinant viešąsias paslaugas ir infrastruktūrą tvarumo, inovatyvumo bei kokybės principais.
Iš kiekvienam uždaviniui priskirtų veiksmų visumos naudą gaus tikslinės grupės dviejose ar daugiau tarpusavyje besiribojančiose ir socialiniais ir (ar) ekonominiais ryšiais susijusiose arba potencialiai tokius ryšius galinčiose suformuoti savivaldybėse	taip	Strategijos uždaviniui 1.1 „Padidinti investicinį ir turistinį patrauklumą“ priskirtų veiksmų visuma duos naudą visų keturių regiono savivaldybių (Jurbarko, Šilalės, Tauragės rajonų ir Pagėgių) tikslinėms grupėms, uždaviniui 1.2 „Efektyvinti viešąsias paslaugas ir užtikrinti jų tvarumą bei darnumą“ priskirti veiksmai 1.2.2-1.2.4 – taip pat visų keturių regiono savivaldybių tikslinėms grupėms, veiksmai 1.2.5, 1.2.6 – vietų regiono savivaldybių (Jurbarko rajono ir Pagėgių) tikslinėms grupėms, papildydami Tauragė+ funkcinės zonos strategijos pirmaeilius veiksmus ir skatindami integruotą savivaldybių plėtrą.

### **3. Partnerių dalyvavimas įgyvendinant Strategiją**

<b>Partnerių įtraukimo priemonės ir jų vykdymo datos</b>	<b>Dalyvavę partneriai</b>
Vieši susirinkimai ir kūrybinės dirbtuvės 2019 m. rugsėjo 17 d. 2019 m. lapkričio 5 d. 2020 m. liepos 22 d.	Partneriai: verslininkai, nevyriausybinių organizacijų nariai, gyventojai, kultūros ir turizmo įstaigų atstovai, nacionaliniai partneriai (regioninių parkų atstovai), taip pat susitikimuose dalyvavo ir FZ kaimyninių savivaldybių, asociacijų atstovai
Strategijos pristatymas ir aptarimas 2020 m. liepos 8 d. 2021 m. spalio 15 d. 2022 m. rugsėjo 22 d. 2023 m. sausio 23 d.	Partneriai: Tauragės regiono plėtros tarybos Kolegijos ir Partnerių grupės nariai
Strategijos keitimo pristatymas ir aptarimas 2024 m. gegužės 24 d. Tauragės regiono plėtros tarybos Partnerių grupėje (posėdžio protokolas Nr. PGP-4)	Tauragės regiono plėtros tarybos Partnerių grupės nariai
Strategijos ir jos stebėsenos rezultatų viešinimas Tauragės rajono savivaldybės interneto svetainėje iki 2030 m. <a href="https://projektai.jurbarkas.lt/">https://projektai.jurbarkas.lt/</a>	Tauragės regiono plėtros tarybos nariai

<a href="#">Tauragė+ - Pagėgių savivaldybė</a> <a href="#">Tauragė+ - Šilalės rajono savivaldybė</a> <a href="#">Projektai ir investicijos - Tauragės rajono savivaldybė</a> <a href="#">Funkcinės zonos strategija - Tauragės regionas</a>	
Strategija ir jos stebėsenos rezultatai pristatyti 2025 m. lapkričio 17 d. vykusiame Tauragės regiono plėtros tarybos kolegijos posėdyje (posėdžio protokolas Nr. TP-8)	Tauragės regiono plėtros tarybos kolegijos nariai

#### **4. Informacija apie Strategijos veiksmų įgyvendinimą**

Veiksmas	Veiksmo įgyvendinimo būklė	Projekto (-ų) kodas (-ai)	Rizikų įvertinimas	Informacija apie rizikų valdymą
1	2	3	4	5
<b>1 tikslas:</b> Stiprinti Tauragė+ funkcinės zonos konkurencingumą ir gyvenimo kokybę				
<b>1.1 uždavinys:</b> Padidinti FZ investicinį ir turistinį patrauklumą				
1.1.1. Skatinimo priemonių investuoti Tauragės regione parengimas ir įgyvendinimas	įgyvendinamas	27-301-P-0001	nėra	
1.1.2. Jurbarko miesto pramoninių teritorijų infrastruktūros plėtra	įgyvendinamas	27-301-P-0001	nėra	
1.1.3. Skatinimo priemonių keliauti Tauragės regione parengimas ir įgyvendinimas	įgyvendinamas	27-306-P-0001	nėra	
1.1.4. Turistinių vartų į Tauragės regioną įrengimas Jurbarko raj. savivaldybėje	įgyvendinamas	27-306-P-0001	nėra	

1.1.5. Turistinių vartų į Tauragės regioną įrengimas Tauragės raj. savivaldybėje	įgyvendinamas	27-306-P-0001	nėra	Statybos rangos sutartis vykdoma. Remontuojamos Tauragės pilies pastato (garažo) patalpos
1.1.6. Varlaukio (Lybiškių) geležinkelio stoties pritaikymas lankymui	įgyvendinamas	27-302-P-0001	nėra	
1.1.7. Kraštovaizdžio parko Mituvos upės slėnyje pritaikymas lankymui	įgyvendinamas	27-302-P-0001	nėra	
1.1.8. Pakisio piliakalnio ir Aukuro akmens pritaikymas lankymui	įgyvendinamas	27-304-P-0001	didelė	Planuojama iš anksto pradėti parengto Techninio darbo projekto viešinimą, tai užima laiko. Toliau bus gaunamas statybą leidžiantis dokumentas ir atliekama projekto ekspertizė. Rizika didelė, nes pagal esamą situaciją tikėtina, kad projekto nepavyks įgyvendinti iki 2026 m. gruodžio 31 d.
1.1.9. Paršežerio ežero ir Kūlgrindos pritaikymas lankymui	įgyvendinamas	27-304-P-0001	didelė	Didelė rizika, nes šiuo metu dar vis rengiamas techninis darbo projektas, priimami tam tikri sprendiniai dėl projekto. Susiduriama su pasirašytos finansavimo sutarties niuansais, nes sutartyje yra įrašyta išlyga, kad turtas turi būti įregistruojamas, o mes neturime galimybės turto įregistruoti, nes dalis pažintinio tako eina per Valstybinės Miškų urėdijos žemes. Rizika didelė, nes pagal esamą situaciją tikėtina, kad projekto nepavyks įgyvendinti iki 2026 m. gruodžio 31 d.

1.1.10. Padievaičio piliakalnio pasiekiamumo gerinimas ir pritaikymas lankymui	įgyvendinamas	27-304-P-0001	maža	
1.1.11. Draudenių ežero pritaikymas lankymui	įgyvendinamas	27-305-P-0001	maža	Vykdoma kitų statinių ir pakrantės sutvarkymo prie Draudenių ežero Tauragės r. sav., Žygaičių sen., Draudenių k., Butkų k. statybos darbų rangos sutartis. Atlikta apie 50 proc. sutartyje numatytų statybos darbų
1.1.12. Tauragės dvaro parko pritaikymas lankymui	įgyvendinamas	27-305-P-0001	maža	Parengtas techninis projektas, vykdoma projekto ekspertizė
1.1.13. Raganų eglės ir Vilkyškių apžvalgos bokšto pritaikymas lankymui	įgyvendinamas	27-303-P-0001	maža	
1.1.14. Būbliškės piliakalnio pritaikymas lankymui	įgyvendinamas	27-303-P-0001	maža	
1.1.15. Kraštovaizdžio parko ir Mituvos upės pritaikymo lankymui II etapas	rengiamas	27-319-P-0001	maža	
1.1.16. Raudonės pilies ir parko pritaikymas lankymui	rengiamas	27-316-P-0001	maža	
1.1.17. Smalininkų geležinkelio stoties ir vandens matavimo stoties pritaikymas lankymui	rengiamas	27-316-P-0001	maža	

1.1.18. Nemuno, Mituvos ir Imsrės upių pritaikymas lankymui Jurbarko mieste	rengiamas	27-320-P-0001	maža	
1.1.19. Kalnėnų karjero pritaikymas lankymui	rengiamas	nėra, nes nepateiktas PĮP	maža	
1.1.20. Šilalės tvenkinio ir Šilalės pušyno bei aplinkinių teritorijų pritaikymas lankymui	įgyvendinamas	27-318-P-0001	maža	Rizika įgyvendinti projektą yra maža. Šiuo metu rengiamas Techninis darbo projektas Projektuotojai vėluoja į sutartyje numatytus terminus
1.1.21. Kvėdarnos tvenkinio pritaikymas lankymui	įgyvendinamas	27-314-P-0001	maža	
1.1.22. Pilių piliakalnio Kaltinėnuose pritaikymas lankymui	įgyvendinamas	27-315-P-0001	maža	Susiduriama su Mokslinės archeologijos komisijos išreikštomis pastabomis dėl Pilių piliakalnio projekto. Pagal parengtus projektinius pasiūlymus atmetami tam tikri sprendiniai, kuriems nepritaria Mokslinė archeologijos komisija
1.1.23. Balskų tvenkinio pritaikymas lankymui	įgyvendinamas	27-317-P-0001	maža	Parengtos Balskų tvenkinio pritaikymo lankymui techninio darbo projekto parengimo paslaugos viešojo pirkimo konkurso sąlygos
1.1.24. Užlenkio ežero (Panemunėje) pritaikymas lankymui	įgyvendinamas	27-313-P-0001	maža	
<b>1.2. Teritorijos plėtros uždavinys</b>				
Efektyvinti viešąsias paslaugas ir užtikrinti jų tvarumą bei darnumą				

1.2.1. <b>neteko galios</b>				
1.2.2. Viešojo transporto paslaugų prieinamumo didinimas Tauragės regione	įgyvendinamas	27-322-P-0001	vidutinė	Rizika atsiranda dėl VIA Lietuva teisinio reglamentavimo kuriant naują kelių infrastruktūrą VA Lietuva nuosavybės keliuose. "ŽR" inicijavo VIA Lietuvą įtraukimą į projekto partnerius, pasirašė bendradarbiavimo sutartį siekiant sumažinti rizikos galimybę.
1.2.3. Nuotekų tvarkymo infrastruktūros pajėgumų plėtra	įgyvendinamas	27-312-P-0001	maža	Rizika kyla dėl galimų techninio darbo projekto rengimo darbų vėlavimų, kurie gali atsirasti dėl įvairių organizacinių, techninių ar administracinių priežasčių. Tokie vėlavimai gali turėti įtakos tolimesniems projekto įgyvendinimo etapams ir bendram darbų grafikui. Be to, papildoma rizika gali kilti viešųjų pirkimų procese – dėl užsitęsusių procedūrų, tiekėjų pasiūlymų vertinimo trukmės, galimų skundų ar kitų teisinių ir administracinių aplinkybių, galinčių lemti projekto darbų pradžios ar vykdymo nukėlimą. Taip pat riziką gali didinti CPVA delsiamieji veiksmai ar strigimai, kurie gali sulėtinti patvirtinimo, priežiūros ar kitų administracinių procesų eigą
1.2.4. Jungtinės veiklos sutarties dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros pajėgumų plėtros	įgyvendinamas	27-312-P-0001	maža	Rizika kyla dėl galimų trikdžių ir užtikrinimo efektyvaus projekto įgyvendinimo pagal Jungtinės veiklos sutartį dėl nuotekų tvarkymo infrastruktūros pajėgumų plėtros

Tauragė+ funkcinėje zonoje				Tauragė+ funkcinėje zonoje, identifikuojant potencialius vėlavimus, administracinius strigimus ir kitus veiksnius, galinčius paveikti darbų laiką bei išteklių panaudojimą
1.2.5. Visuomenės sveikatos paslaugų prieinamumo didinimas Jurbarko rajono ir Pagėgių savivaldybėse	įgyvendinamas	30-601-P-0001	maža	
1.2.6. Prevencinių priemonių, stiprinančių visuomenės sveikatą bei psichologinę gerovę ir atsparumą, stiprinimas Jurbarko rajono ir Pagėgių savivaldybėse	įgyvendinamas	30-601-P-0001	maža	Projektas pasižymi maža įgyvendinimo rizika, nes numatytos veiklos yra aiškiai suplanuotos, pagrįstos gerąja visuomenės sveikatos stiprinimo praktika ir bus vykdomos bendradarbiaujant su patyrusiomis institucijomis bei specialistais